

CRONOGRAMA OFICIAL

Id		Modo da Tarefa	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Predecessor
0			Projeto1	89 dias	Seg 08/06/26	Qui 08/10/26	
1			OBRA ITU - BAIAS FAZENDA SANTA MÔNICA	89 dias	Seg 08/06/26	Qui 08/10/26	
2			MOBILIZAÇÃO	18 dias	Seg 08/06/26	Qua 01/07/26	
3			ESTUDO DE SOLO SPT	1 dia	Qui 11/06/26	Qui 11/06/26	
4			EXECUÇÃO DE PROJETOS. LSF, TELHADO, PISO, BALDRAME, FUNDAÇÃO PARA PILARES DE MADEIRA	9 dias	Seg 08/06/26	Qui 18/06/26	
5			MOBILIZAÇÃO EQUIPE	1 dia	Seg 29/06/26	Seg 29/06/26	
6			FAZENDA: NIVELAMENTO DO PLATÔ	3 dias	Seg 29/06/26	Qua 01/07/26	
7			BAIAS	74 dias	Seg 29/06/26	Qui 08/10/26	
8			MARCAÇÃO DE OBRA	1 dia	Ter 30/06/26	Ter 30/06/26	
9			EXECUÇÃO DE GABARITO	1 dia	Ter 30/06/26	Ter 30/06/26	
10			FUNDAÇÃO	35 dias	Seg 29/06/26	Sex 14/08/26	
11			ESCAVAÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA BALDRAMES	5 dias	Qua 01/07/26	Ter 07/07/26	8
12			ESCAVAÇÃO DE SAPATAS PARA PILARES	4 dias	Qui 02/07/26	Ter 07/07/26	
13			ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DA HIDRAULICA	1 dia	Ter 07/07/26	Ter 07/07/26	
14			ESCAVAÇÃO DAS BROCAS	2 dias	Seg 06/07/26	Ter 07/07/26	
15			EXECUÇÃO DE FERRAGENS PARA FUNDAÇÃO	17 dias	Seg 29/06/26	Ter 21/07/26	
16			EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRAULICA	5 dias	Qua 08/07/26	Ter 14/07/26	11
17			CONCRETAGEM DAS BROCAS	1 dia	Qua 08/07/26	Qua 08/07/26	11
18			EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM DAS VIGAS	1 dia	Qua 22/07/26	Qua 22/07/26	15
19			FAZENDA: ESCAVAÇÃO DAS VALAS DE DRENAGEM E PREENCHIMENTO 1ª CAMADA DE MATERIAL DRENANTE	7 dias	Qui 23/07/26	Sex 31/07/26	18
20			IÇAMENTO DOS PILARES DE MADEIRA	1 dia	Seg 03/08/26	Seg 03/08/26	19
21			EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM DAS CALÇADAS E SAPATAS PILARES TRONCO	2 dias	Seg 03/08/26	Ter 04/08/26	19
22			EXECUÇÃO DE ACABAMENTO DA CALÇADA (À SER DEFINIDO)	1 dia	Qua 05/08/26	Qua 05/08/26	21
23			EXECUÇÃO DE BLOCO DE ALVENARIA EM VOLTO DAS TORAS	3 dias	Qua 05/08/26	Sex 07/08/26	21
24			ASSENTAMENTO DE PEDRA MOLEDO	5 dias	Seg 10/08/26	Sex 14/08/26	23
25			EXECUÇÃO DE ESTRUTURA EM LSF PARA BAIAS	30 dias	Seg 06/07/26	Sex 14/08/26	

KABOD CABANAS

CRONOGRAMA OFICIAL

Id		Modo da Tarefa	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Predecessor
26			PAINELIZAÇÃO DE LSF BAIAS	8 dias	Seg 06/07/26	Qua 15/07/26	
27			VERTICALIZAÇÃO DE LSF BAIA 01	4 dias	Qua 05/08/26	Seg 10/08/26	21
28			VERTICALIZAÇÃO DE LSF BAIA 02	4 dias	Ter 11/08/26	Sex 14/08/26	27
29			COBERTURA	68 dias	Seg 06/07/26	Qua 07/10/26	
30			FABRICAÇÃO DE AÇO PARA TELHADO	20 dias	Seg 06/07/26	Sex 31/07/26	
31			EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO BAIA 01	15 dias	Ter 11/08/26	Seg 31/08/26	27
32			EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO BAIA 02	15 dias	Seg 17/08/26	Sex 04/09/26	28
33			EXECUÇÃO DE TELHADO SINGLE BAIA 01	15 dias	Ter 01/09/26	Seg 21/09/26	31
34			FAZENDA: PREENCHIMENTO 2ª CAMADA MATERIAL DRENANTE BAIA 01	3 dias	Sex 18/09/26	Ter 22/09/26	
35			EXECUÇÃO DE TELHADO SINGLE BAIA 02	15 dias	Seg 07/09/26	Sex 25/09/26	32
36			FAZENDA: PREENCHIMENTO 2ª CAMADA MATERIAL DRENANTE BAIA 02	3 dias	Qui 24/09/26	Seg 28/09/26	
37			PINTURA DE ESTRUTURA DO TELHADO BAIA 01	8 dias	Ter 22/09/26	Qui 01/10/26	33
38			PINTURA DE ESTRUTURA DO TELHADO BAIA 02	8 dias	Seg 28/09/26	Qua 07/10/26	35
39			PLAQUEAMENTO	26 dias	Ter 11/08/26	Ter 15/09/26	
40			PLAQUEAMENTO MADEIRA EXTERNA DA BAIA 01	8 dias	Ter 11/08/26	Qui 20/08/26	27
41			PLAQUEAMENTO MADEIRA EXTERNA DA BAIA 02	8 dias	Seg 17/08/26	Qua 26/08/26	28
42			PLAQUEAMENTO CIMENTICIA INTERNO DA BAIA 01	8 dias	Ter 11/08/26	Qui 20/08/26	27
43			PLAQUEAMENTO CIMENTICIA INTERNO DA BAIA 02	8 dias	Sex 21/08/26	Ter 01/09/26	42
44			EXECUÇÃO DE BASECOAT BAIA 01	10 dias	Sex 21/08/26	Qui 03/09/26	42
45			EXECUÇÃO DE BASECOAT BAIA 02	10 dias	Qua 02/09/26	Ter 15/09/26	43
46			PINTURA COM STAIN DAS MADEIRAS PINUS BAIA 01	8 dias	Sex 21/08/26	Ter 01/09/26	40
47			PINTURA COM STAIN DAS MADEIRAS PINUS BAIA 02	8 dias	Qui 27/08/26	Seg 07/09/26	41
48			APLICAÇÃO DE RESINA SOBRE PEDRA MODELO	8 dias	Sex 21/08/26	Ter 01/09/26	42
49			ELÉTRICA	5 dias	Ter 01/09/26	Seg 07/09/26	
50			EXECUÇÃO DE 1 PONTO DE ILUMINAÇÃO POR BAIA	5 dias	Ter 01/09/26	Seg 07/09/26	31
51			EXECUÇÃO DE 1 PONTO DE ELÉTRICA EM CADA PILAR	5 dias	Ter 01/09/26	Seg 07/09/26	31
52			EXECUÇÃO DE PORTÃO DAS BAIAS	68 dias	Seg 29/06/26	Qua 30/09/26	

CRONOGRAMA OFICIAL

Id		Modo da Tarefa	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Predecessor	Ordem
53			PRODUÇÃO DOS PORTÕES	20 dias	Seg 29/06/26	Sex 24/07/26		
54			INSTALAÇÃO DOS PORTÕES	25 dias	Qui 27/08/26	Qua 30/09/26	41	
55			LIMPEZA GERAL	3 dias	Qui 01/10/26	Seg 05/10/26	54	
56			DESMOBILIZAÇÃO	3 dias	Ter 06/10/26	Qui 08/10/26	55	