

Cronograma da Obra

Baias Kabod · 10

Cliente Grupo Mônica / Kabod Cabana	Período 08/06/26 a 19/10/26	Progresso geral 26.7%	Emitido em 12/08/26
--	--------------------------------	--------------------------	------------------------

#	Nome da Tarefa	Dur.	Início	Término	%
1	Obra Itu - Baias Fazenda Santa Mônica	96d	08/06/26	19/10/26	26.7%
2	Mobilização	18d	08/06/26	01/07/26	100%
3	Estudo de Solo SPT	1d	11/06/26	11/06/26	100%
4	Execução de projetos LSF, Telhado, Piso, Baldrame, Fundação para Pilares de Madeira	9d	08/06/26	18/06/26	100%
5	Mobilização Equipe	1d	29/06/26	29/06/26	100%
6	Fazenda: Nivelamento dos Platôs	3d	29/06/26	01/07/26	100%
7	Marcação de Obra	1d	30/06/26	30/06/26	100%
8	Execução de Gabarito	1d	30/06/26	30/06/26	100%
9	Baias	78d	30/06/26	15/10/26	22%
10	Galpão B	78d	30/06/26	15/10/26	28%
11	Fundação	46d	30/06/26	01/09/26	75%
12	Escavação De Fundação Para Baldrames	3d	01/07/26	03/07/26	100%
13	Escavação Das Brocas	2d	03/07/26	06/07/26	100%
14	Execução de Ferragens Para Fundação	10d	30/06/26	13/07/26	100%
15	Concretagem das Brocas	1d	08/07/26	08/07/26	100%
16	Aplicação Concreto Magro nas Vigas Baldrames	1d	08/07/26	08/07/26	100%
17	Escavação Para Instalação Da Hidraulica	1d	15/07/26	15/07/26	100%
18	Entrega das Chapas Base	1d	17/07/26	17/07/26	100%
19	AJR - Maquinário: Execução De Nivelamento e Compactação das Calçadas	3d	21/07/26	23/07/26	100%
20	Revisão do Projeto Fundação e LSF - Execução de Cocho em Alvenaria	3d	28/07/26	30/07/26	100%
21	Fase de Orçamento e Fornecimento de aço para nova fundação	3d	31/07/26	04/08/26	100%
22	Execução de Caixaria, Ferragem das Calçadas, posicionamento da armação nas valas e locação das chapas base	15d	20/07/26	07/08/26	100%
23	Escavação de novas valas e brocas das vigas transversais	2d	05/08/26	06/08/26	100%
24	Execução de armação de ferragem da nova fundação, caixaria e posicionamento da armação nas valas	4d	05/08/26	10/08/26	100%
25	Fazenda: Escavação das Valas de Drenagem e Preenchimento 1ª Camada de Material Drenante	3d	08/08/26	11/08/26	50%
26	Aplicação Concreto Magro nas novas vigas e concretagem das brocas novas	1d	12/08/26	12/08/26	0%
27	Passagem Conduítes Calçada	1d	14/08/26	14/08/26	0%
28	Execução de Caixaria e Posicionamento da Armação das Vigas Transversais	4d	11/08/26	14/08/26	0%
29	Execução de Concretagem Vigas e Calçadas	1d	17/08/26	17/08/26	0%
30	Execução de Acabamento da Calçada	1d	17/08/26	17/08/26	0%
31	Içamento dos Pilares de Madeira	1d	17/08/26	17/08/26	0%
32	Execução Bloco de Alvenaria em volto das Toras	3d	25/08/26	27/08/26	0%

#	Nome da Tarefa	Dur.	Início	Término	%
33	Assentamento Pedra Moledo	3d	28/08/26	01/09/26	0%
34	Cobertura	49d	14/07/26	18/09/26	27%
35	Fabricação de Aço para Pilares	17d	14/07/26	05/08/26	100%
36	Execução de Pilares Metálicos	7d	18/08/26	26/08/26	0%
37	Fabricação de Aço para Telhados	7d	17/08/26	25/08/26	0%
38	Execução de Estrutura Metálica para Telhado	7d	26/08/26	03/09/26	0%
39	Execução Telhado Shingle	12d	01/09/26	16/09/26	0%
40	Pintura Estrutura do Telhado	8d	08/09/26	17/09/26	0%
41	Fazenda: Preenchimento 2ª Camada Material Drenante	3d	16/09/26	18/09/26	0%
42	Execução Estrutura Em LSF para Baías	17d	11/08/26	02/09/26	0%
43	Painelização de LSF	5d	11/08/26	17/08/26	0%
44	Verticalização de LSF	8d	24/08/26	02/09/26	0%
45	Montagem Infra Elétrica e Hidráulica	5d	27/08/26	02/09/26	50%
46	Instalação Infra Hidráulica	5d	27/08/26	02/09/26	100%
47	Instalação Infra Elétrica	5d	27/08/26	02/09/26	0%
48	Plaqueamento	31d	03/09/26	15/10/26	0%
49	Plaqueamento Madeira Externa	10d	03/09/26	16/09/26	0%
50	Plaqueamento Cimentícia Interno	8d	03/09/26	14/09/26	0%
51	Aplicação Basecoat	8d	10/09/26	21/09/26	0%
52	Pintura com Stain das Madeiras Pinus	8d	10/09/26	21/09/26	0%
53	Aplicação de Resina Sobre Pedra Moledo	8d	06/10/26	15/10/26	0%
54	Elétrica	10d	03/09/26	16/09/26	0%
55	Execução 1 Ponto de Iluminação por Baia	5d	03/09/26	09/09/26	0%
56	Execução 1 Ponto de Elétrica em Cada Pilar	5d	10/09/26	16/09/26	0%
57	Execução Portão das Baías	20d	17/08/26	11/09/26	0%
58	Produção dos Portões	10d	17/08/26	28/08/26	0%
59	Instalação dos Portões	10d	31/08/26	11/09/26	0%
60	Galpão A	77d	01/07/26	15/10/26	15%
61	Fundação	48d	01/07/26	04/09/26	57%
62	Escavação De Fundação Para Baldrames	3d	01/07/26	03/07/26	100%
63	Escavação Das Brocas	2d	03/07/26	06/07/26	100%
64	Execução de Ferragens Para Fundação	1d	07/07/26	07/07/26	100%
65	Concretagem das Brocas	2d	06/07/26	07/07/26	100%
66	Aplicação Concreto Magro nas Vigas Baldrames	8d	14/07/26	23/07/26	100%
67	Escavação Para Instalação Da Hidraulica	1d	08/07/26	08/07/26	100%
68	Entrega das Chapas Base	1d	31/07/26	31/07/26	100%
69	AJR - Maquinário: Execução De Nivelamento e Compactação Das Calçadas	1d	24/07/26	24/07/26	100%
70	Escavação de novas valas e brocas das vigas transversais	2d	07/08/26	10/08/26	100%
71	Execução de armação de ferragem da nova fundação	5d	04/08/26	10/08/26	100%

#	Nome da Tarefa	Dur.	Início	Término	%
72	Aplicação Concreto Magro nas novas vigas e concretagem das brocas novas	1d	12/08/26	12/08/26	0%
73	Fazenda: Escavação das Valas de Drenagem e Preenchimento 1ª Camada de Material Drenante	3d	12/08/26	14/08/26	0%
74	Execução de Caixaria, Ferragem das Calçadas, posicionamento da armação nas valas e locação das chapas base	5d	17/08/26	21/08/26	0%
75	Passagem Conduítes Calçada	1d	21/08/26	21/08/26	0%
76	Execução de Concretagem Vigas, Calçadas e Sapatas	1d	24/08/26	24/08/26	0%
77	Execução de Acabamento da Calçada	1d	24/08/26	24/08/26	0%
78	Içamento dos Pilares de Madeira	1d	24/08/26	24/08/26	0%
79	Execução Bloco de Alvenaria em volta das Toras	3d	28/08/26	01/09/26	0%
80	Assentamento Pedra Moledo	3d	02/09/26	04/09/26	0%
81	Cobertura	43d	17/07/26	15/09/26	0%
82	Fabricação de Aço para Pilares	17d	14/07/26	05/08/26	0%
83	Execução de Pilares Metálicos	7d	25/08/26	02/09/26	0%
84	Fabricação de Aço para Telhados	7d	25/08/26	02/09/26	0%
85	Execução de Estrutura Metálica para Telhado	7d	03/09/26	11/09/26	0%
86	Execução Telhado Shingle	12d	31/08/26	15/09/26	0%
87	Pintura Estrutura do Telhado	8d	07/09/26	16/09/26	0%
88	Fazenda: Preenchimento 2ª Camada Material Drenante	3d	15/09/26	17/09/26	0%
89	Execução Estrutura Em LSF para Baías	23d	10/08/26	09/09/26	0%
90	Painelização de LSF	5d	10/08/26	14/08/26	0%
91	Verticalização de LSF	8d	31/08/26	09/09/26	0%
92	Montagem Infra Elétrica e Hidráulica	5d	10/09/26	16/09/26	50%
93	Instalação Infra Hidráulica	5d	10/09/26	16/09/26	100%
94	Instalação Infra Elétrica	5d	10/09/26	16/09/26	0%
95	Plaqueamento	21d	17/09/26	15/10/26	0%
96	Plaqueamento Madeira Externa	10d	17/09/26	30/09/26	0%
97	Plaqueamento Cimentícia Interno	8d	17/09/26	28/09/26	0%
98	Aplicação Basecoat	10d	24/09/26	07/10/26	0%
99	Pintura com Stain das Madeiras Pinus	8d	24/09/26	05/10/26	0%
100	Aplicação de Resina Sobre Pedra Moledo	8d	06/10/26	15/10/26	0%
101	Elétrica	10d	17/09/26	30/09/26	0%
102	Execução 1 Ponto de Iluminação por Baía	5d	17/09/26	23/09/26	0%
103	Execução 1 Ponto de Elétrica em Cada Pilar	5d	24/09/26	30/09/26	0%
104	Execução Portão das Baías	43d	17/08/26	14/10/26	0%
105	Produção dos Portões	10d	17/08/26	28/08/26	0%
106	Instalação dos Portões	10d	01/10/26	14/10/26	0%
107	Desmobilização	2d	16/10/26	19/10/26	0%
108	Limpeza Geral	1d	16/10/26	16/10/26	0%
109	Desmobilização	1d	19/10/26	19/10/26	0%